



Relatório de Metas e Atividades para 2002

Infra-estrutura Urbana e de Serviços							
Articular, promover, pesquisar, projetar, prover e manter uma infra-estrutura urbana e de serviços de alta tecnologia para dar suporte à empresas de tecnologia da informação e comunicação no Bairro do Recife.							
Indicadores	Metas 2002	Resultados	Atividades	Status	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)	
Dutos de cabo ótico	22 Km	25 Km	Acompanhar implantação da rede de dutos (CONCLUÍDA EM 2001)				
Cabo ótico	2 Km	2 Km de cabo ótico	Projetar rede do condomínio (CONCLUÍDA EM 2001)				
			Implantar rede do condomínio	Terminado	50.000		
Serviço de condomínio digital	Site do condomínio digital	Site preparado para entrar em operação.	Projetar SITE - Central de Serviços de Comunicação (CONCLUÍDO EM 2002)				
			Implantar Site	Terminado	45.000		
			Implantar serviço	Em andamento	25.000		
Cabeamento estruturado	4 prédios	6 projetos em 5 prédios.	Definir normas para cabeamento estruturado (CONCLUÍDO EM 2001)				
			Projetar e certificar cabeamento (CONCLUÍDO EM 2001)	Sobrado Apolo			
				ITBC			
				Sede PD			
				SECTMA			
Total					120.000	0	

Instalação de Instituições

Criar condições ambientais para interação e cooperação entre governos, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e empresas, através do projeto, construção e adequação de instalações de alta tecnologia para instituições no Bairro do Recife.

Indicadores	Meta 2002	Resultados	Atividades	Status	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)
Gerentes Capacitados	7 gerentes	10 gerentes	Capacitar gerentes (CONCLUÍDA EM 2001)			
			Normatizar processos (CONCLUÍDA EM 2001)			
			Implantar Normatização (CONCLUÍDA EM 2001)			
Instituições Instaladas	3 instituições: <i>Incubadora C.A.I.S. do Porto, SECTMA, CESAR</i>	3 instituições	Implantação Sede Porto Digital (CONCLUÍDA EM 2001)			
			Implantação Sobrado Apolo - C.A.I.S. (EM FINALIZAÇÃO)	Terminado	22.000	
			Implantação SECTMA (EM FINALIZAÇÃO)	Terminado	27.000	
			Concurso Internacional de Arquitetura para o Centro de Excelência em TI (AGUARDANDO RE-INÍCIO)	Extinta		
			Aquisição Prédio Capitania dos Portos (NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO)	Em negociação		

		Implantação do Projeto CESAR (EM FINALIZAÇÃO)	Terminado	24.000	
		Dar suporte à construção do modelo de ocupação e negócios do ITBC	Realizado	30.000	
		Acompanhar obras de re-urbanização, contratação de projetos e execução	Realizado	25.000	
Projetos arquitetônicos e de engenharia de reurbanização da Comunidade	Projetos contratados conforme especificação da URB/PCR (estratégia inserida no primeiro termo de renegociação)	Estudos preliminares	Terminado	10.000	
		Projeto arquitetônicos	Terminado	20.000	
		Projetos de urbanização	Terminado	15.000	
		Projetos complementares	Em andamento	205.000	133.374
			Total	378.000	133.374

Atração de Negócios e Investimentos

Atrair empresas e fomentar o surgimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de projetos de transferência de tecnologia e de novos empreendimentos, negócios e investimentos no Bairro do Recife.

Indicadores	Meta 2002	Resultados	Atividades	Status	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)
Empresas Nacionais e Estrangeiras	50	50 empresas instaladas	Definir plano de marketing (CONCLUÍDA EM 2001)			
			Implantar e gerenciar plano de marketing	Realizado	82.000	800
			Serviços de instalação de empresas	Realizado	15.000	16.593
			Serviços de condomínio digital	Não iniciado	22.000	
			Serviços de gestão do conhecimento	Não iniciado	16.000	
Investimento Externo	R\$ 1.500 mil	R\$ 6.322 mil	Elaborar plano de negócios do Porto Digital (CONCLUÍDA EM 2002)			
			Divulgar Porto Digital para Fundos de Investimento	Realizado	15.000	
			Divulgar portfólio de empresas para Fundos de Investimento	Realizado	15.000	
			Implantar, acompanhar e executar o contrato do ITPO Recife	Em andamento	180.000	
Total					345.000	17.393

Desenvolvimento Organizacional

Desenvolver ações para a inovação organizacional constante do Porto Digital visando aprimorar seus processos, produtos, serviços e tecnologias.

Indicadores	Meta 2002	Resultados	Atividades	Status	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)
Custo Pessoal versus Orçamento Total	< 35%	78%	Definir, implantar e gerenciar o plano de cargos, salários e contratações (CONCLUÍDA EM 2002)			
Receita fora Contrato de Gestão	> 30%	17%	Definir, implantar e gerenciar o plano de negócios	Terminado	34.000	1.171
Custo Administrativo / Receita Total	< 15%	14%	Definir, implantar e gerenciar o plano de qualidade	Em andamento	43.000	
Total					77.000	1.171

Total Geral	920.000	151.938
--------------------	----------------	----------------